



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

REALIZZAZIONE 4° LOTTO DEI NUOVI LOCULI NELL'AMPLIAMENTO CIMITERIALE EST

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DEL 4° LOTTO

TEMPO UTILE: 150 GIORNI (Centocinquanta)

GIORNI LAVORATIVI	50 GG.		50 GG.		50 GG.	
	25G	25 G	25 G	25 G	25 G	25 G
LAVORAZIONI						
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO CANTIERE.	X					
REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI.	X	X				
REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO DEI LOCULI, DEL SOLAIO DI COPERTURA E DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE ANCHE DEI LOCULI ESISTENTI.		X	X	X	X	X
REALIZZAZIONE DEGLI INTONACI E RIVESTIMENTI IN GRANITO DEI LOCULI - REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO.					X	X
PULIZIA E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE.						X

La **PENALITA'** per il ritardo nella esecuzioni dei lavori è pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.