

CITTA' DI PINEROLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO DI PINEROLO PRIMI INTERVENTI

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Apin	021	0	DE	G	008	crono	0-16

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Ing. Marco Quaranta

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)
Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima Consegna	13 Dicembre 2016	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

Comune di Pinerolo - Città Metropolitana di Torino
Lavori di sistemazione idrologica nel territorio di Pinerolo - Primi interventi - Progetto Definitivo - Esecutivo

ID	Nome attività	Durata	G																														
			Mese 2							Mese 3							Mese 4							Mese 5									
1	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO DI PINEROLO – PRIMI INTERVENTI	120 g	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO DI PINEROLO – PRIMI INTERVENTI																														
2	Opere per realizzazione by-pass canale della Motta Grossa	89 g	Opere per realizzazione by-pass canale della Motta Grossa																														
3	Installazione di cantiere e realizzazione chiusura strade e identificazione percorsi alternativi	3 g	Installazione di cantiere e realizzazione chiusura strade e identificazione percorsi alternativi																														
4	Opere di demolizione sponda canale esistente	2 g	Opere di demolizione sponda canale esistente																														
5	Assistenze allo scavo per spostamento sottoservizi	5 g	Assistenze allo scavo per spostamento sottoservizi																														
6	Opere di scavo e per posa tubazioni	35 g	Opere di scavo e per posa tubazioni																														
7	Posa elementi tubolari autoportanti	35 g	Posa elementi tubolari autoportanti																														
8	Realizzazione di calotta in c.a. strutturale su tubazioni	35 g	Realizzazione di calotta in c.a. strutturale su tubazioni																														
9	Opere di riempimento dello scavo con misto cementato	35 g	Opere di riempimento dello scavo con misto cementato																														
10	Opere strutturali - per realizzazione manufatto di imbocco	6 g	Opere strutturali - per realizzazione manufatto di imbocco																														
11	Opere strutturali - per realizzazione manufatto terminale	4 g	Opere strutturali - per realizzazione manufatto terminale																														
12	Ripristino fondazione stradale e bitumature strato di base	5 g	Ripristino fondazione stradale e bitumature strato di base																														
13	Realizzazione di bitumature - Binder	5 g	Realizzazione di bitumature - Binder																														
14	Opere per abbassamento fondo alveo tratto di canale	12 g	Opere per abbassamento fondo alveo tratto di canale																														
15	Realizzazione di bitumature - fresatura e tappetino d'usura	5 g	Realizzazione di bitumature - fresatura e tappetino d'usura																														
16	Rimozione cantiere e opere minori di sistemazione	5 g	Rimozione cantiere e opere minori di sistemazione																														
17	Opere per realizzazione pozzi drenanti zona Parco Olimpico	31 g	Opere per realizzazione pozzi drenanti zona Parco Olimpico																														
18	Installazione di cantiere	4 g	Installazione di cantiere																														
19	Disfacimento pavimentazione e opere di scavo	5 g	Disfacimento pavimentazione e opere di scavo																														
20	Realizzazione tubazione di raccordo	5 g	Realizzazione tubazione di raccordo																														
21	Posa di elementi prefabbricati per realizzazione pozzi e solette di copertura	8 g	Posa di elementi prefabbricati per realizzazione pozzi e solette di copertura																														
22	Riempimento scavo con materiali drenante	8 g	Riempimento scavo con materiali drenante																														
23	Rimozione cantiere e opere minori di sistemazione	4 g	Rimozione cantiere e opere minori di sistemazione																														